

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Nombre de la Institución: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CABÁTER: Ejecutor
EJERCICIO FISCAL: JUNIO, 2026

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SUP	APORTACIÓN				AVANCE FINANCIERO					AVANCE RIESGO		COMENTARIOS		
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE		UNIDAD DE MEDIDA	% RIESGO
OTROS	2023	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 2023006	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0205_24	3,333,248.81				3,333,248.81	3,333,248.81	3,333,248.81	3,333,248.81	3,333,248.81	3,333,248.81	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA,
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 20240201	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0225_24	2,365,162.51				2,365,162.51	2,365,162.51	2,365,162.51	2,342,292.34	2,242,292.34	2,242,292.34	95%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 20240201	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0207_25	5,089,430.37				5,089,430.37	5,089,430.37	5,089,430.37	3,351,777.53	3,351,777.53	3,351,777.53	66%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Remanentes Financieros de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202402	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0225_25	6,350,569.63				6,350,569.63	6,350,569.63	6,350,569.63	6,350,569.27	6,350,569.27	6,350,569.27	99.99%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 2024025	REHABILITACIÓN	SEGE_0205_25		16,509,000.00			16,509,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	100%	M2	71.00%	EN PROCESO
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 2024025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0208_25		7,165,186.84			7,165,186.84	7,165,186.84	7,165,186.84	7,165,186.84	7,165,186.84	7,165,186.84	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 2024025	EQUIPAMIENTO	SEGE_0301_25		205,835.04			205,835.04	205,835.04	205,835.04	205,835.04	205,835.04	205,835.04	100%	PIEDRA	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 2024025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0312_25		5,533,954.27			5,533,954.27	5,533,954.27	5,533,954.27	5,533,954.27	5,533,954.27	5,533,954.27	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 2024025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0309_25		3,154,274.84			3,154,274.84	2,863,833.71	2,863,833.71	2,863,833.71	2,863,833.71	2,863,833.71	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 2024025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0310_25		3,047,325.87			3,047,325.87	2,939,054.24	2,939,054.24	2,939,054.24	2,939,054.24	2,939,054.24	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 2024025	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0311_25		3,375,000.00			3,375,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	710,903.08	710,903.08	710,903.08	38%	M2	79.00%	EN PROCESO
OTROS	2026	Programa FAM Educación Básica 2026 P.G.O. 2026024	CONSTRUCCIÓN			3,295,561.51			3,295,561.51	3,406,797.26	3,406,797.26				0%	M2	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2026	Programa FAM Educación Básica 2026 P.G.O. 2026024	REHABILITACIÓN			3,458,027.25			3,458,027.25	3,363,836.11	3,363,836.11				0%	M2	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2026	Programa FAM Educación Básica 2026 P.G.O. 2026024	REHABILITACIÓN			4,910,500.00			4,910,500.00	4,894,957.40	4,894,957.40				0%	M2	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2026	Programa FAM Educación Básica 2026 P.G.O. 2026025	CONSTRUCCIÓN			4,900,000.00			4,900,000.00	4,861,499.03	4,861,499.03				0%	M2	0.00%	EN PROCESO

FRANCISCO JAVIER BRIONES RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN