

INFORME TRIMESTRAL **SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS**

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Nombre de la Institución: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CARÁCTER: Ejecutor

TRIMESTRE (S): Primer Trimestre

EJERCICIO FISCAL: 2025

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SIIP	APORTACIÓN					AVANCE FINANCIERO							AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE		
OTROS	2018	Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018 P.G.O. 201800	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4185_24	1,888,572.04				1,888,572.04	1,888,572.04	1,888,572.04	1,888,572.04	1,888,572.04	1,888,572.04	100%	M2	100.00%	TERMINADA	
OTROS	2021	Programa FAM Remanentes 2021, P.G.O. 202105	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9864_23		4,334,423.96			4,334,423.96	4,796,596.97	4,796,596.97	4,796,596.97	3,551,746.53	3,551,746.53	74%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO	
OTROS	2023	Rendimientos Financieros de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202300	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4167_23	3,230,623.93				3,230,623.93	\$3,230,623.93	\$3,230,623.93	\$3,230,623.93	3,230,623.93	3,230,623.93	100%	M2	100.00%	TERMINADA	
OTROS	2023	Rendimientos Financieros de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202300	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4168_23	6,541,407.62				6,541,407.62	\$6,541,407.62	6,541,407.62	6,541,407.62	5,485,734.30	5,983,172.27	91%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO	
OTROS	2023	Rendimientos Financieros de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202300	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4170_23	6,511,882.98				6,511,882.98	\$6,511,882.98	\$6,511,882.98	\$6,511,882.98	\$6,511,882.98	\$6,511,882.98	100%	M2	100.00%	TERMINADA	
OTROS	2024	Rendimientos Financieros de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4199_24	3,062,979.99				3,062,979.99	\$3,062,979.99	3,062,979.99	3,062,979.99	\$2,790,626.29	\$2,790,626.29	91%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO	
OTROS	2024	Rendimientos Financieros de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4200_24	2,723,780.21				2,723,780.21	\$2,723,780.21	\$2,723,780.21	\$2,723,780.21	\$2,041,431.00	\$2,041,431.00	75%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO	
OTROS	2024	Rendimientos Financieros de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4202_24	2,416,458.56				2,416,458.56	\$2,416,458.56	2,416,458.56	2,416,458.56	\$2,162,279.85	\$2,162,279.85	89%	M2	99.00%	EN PROCESO	
OTROS	2024	Rendimientos Financieros de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4203_24	2,070,921.11				2,070,921.11	2,070,921.11	2,070,921.11	2,070,921.11	1,900,218.13	1,979,622.97	96%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO	
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0031_24		2,545,230.00			2,545,230.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,651,513.19	\$2,500,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA	
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0035_24		2,260,340.00			2,260,340.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	832,713.10	\$2,200,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA	
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4205_24	3,533,248.81				3,533,248.81	3,533,248.81	3,533,248.81	3,533,248.81	2,401,301.58	\$2,401,301.58	68%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO	
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4206_24	367,589.62				367,589.62	367,589.62	367,589.62	367,589.62	119,530.61	\$119,530.61	33%	M2	31.00%	EN PROCESO	
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4207_24	191,330.68				191,330.68	190,344.31	190,344.31	190,344.31	62,227.95	\$62,227.95	33%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO	
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4209_24	504,833.90				504,833.90	495,796.71	495,796.71	495,796.71	162,087.38	\$162,087.38	33%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO	
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4210_24	4,299,196.89				4,299,196.89	4,228,681.06	4,228,681.06	4,299,196.89	\$1,211,715.29	\$1,211,715.29	28%	M2	79.00%	EN PROCESO	
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	EQUIPAMIENTO	I.E.I.F.E._4211_24	124,790.44				124,790.44	124,790.44	124,790.44	124,790.44	\$0.00	\$0.00	0%	PEDIDO	100.00%	ENTREGADO, PENDIENTE DE PAGO	
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	EQUIPAMIENTO	I.E.I.F.E._4212_24	24,645.65				24,645.65	24,645.65	24,645.65	24,645.65	\$0.00	\$0.00	0%	PEDIDO	100.00%	ENTREGADO, PENDIENTE DE PAGO	
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	EQUIPAMIENTO	I.E.I.F.E._4213_24	55,990.83				55,990.83	55,990.83	55,990.83	55,990.83	\$0.00	\$0.00	0%	PEDIDO	100.00%	ENTREGADO, PENDIENTE DE PAGO	
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	EQUIPAMIENTO	I.E.I.F.E._4214_24	40,215.78				40,215.78	40,215.78	40,215.78	40,215.78	\$0.00	\$0.00	0%	PEDIDO	100.00%	ENTREGADO, PENDIENTE DE PAGO	
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	EQUIPAMIENTO	I.E.I.F.E._4215_24	19,091.69				19,091.69	19,091.69	19,091.69	19,091.69	\$0.00	\$0.00	0%	PEDIDO	100.00%	ENTREGADO, PENDIENTE DE PAGO	

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Nombre de la Institución: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CARÁCTER: Ejecutor

TRIMESTRE (S): Primer Trimestre

EJERCICIO FISCAL: 2025

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SIIP	APORTACIÓN					AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE	
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	EQUIPAMIENTO	I.E.I.F.E._4216_24	14,752.25				14,752.25	14,752.25	14,752.25	14,752.25	\$0.00	\$0.00	0%	PEDIDO	100.00%	ENTREGADO, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Economías y Remanentes De los Proyectos de la INFE para Conservación y Mantenimientos (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202300M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4217_24	706,036.52				706,036.52	706,036.52	706,036.52	706,036.52	658,369.31	\$658,369.31	93%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Economías y Remanentes De los Proyectos de la INFE para Conservación y Mantenimientos (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202300M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4218_24	163,502.95				163,502.95	163,502.95	163,502.95	163,502.95	122,682.42	\$122,682.42	75%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Economías y Remanentes De los Proyectos de la INFE para Conservación y Mantenimientos (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202300M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4219_24	251,326.74				251,326.74	251,326.74	251,326.74	251,326.74	172,488.29	\$172,488.29	69%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Economías y Remanentes De los Proyectos de la INFE para Conservación y Mantenimientos (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202300M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4220_24	64,460.82				64,460.82	64,460.82	64,460.82	64,460.82	33,380.08	\$33,380.08	52%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4221_24	1,973,907.23				1,973,907.23	1,973,907.23	1,973,907.23	1,973,907.23	1,545,389.04	\$1,545,389.04	78%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4222_24	1,979,160.43				1,979,160.43	1,979,160.43	1,979,160.43	1,979,160.43	1,967,592.82	\$1,967,592.82	99%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4223_24	1,798,571.37				1,798,571.37	1,798,571.37	1,798,571.37	1,798,571.37	1,686,323.34	\$1,686,323.34	94%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4224_24	2,333,600.81				2,333,600.81	2,333,600.81	2,333,600.81	2,333,600.81	2,333,600.82	\$2,333,600.82	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4225_24	2,365,162.51				2,365,162.51	2,365,162.51	2,365,162.51	2,365,162.51	1,008,217.91	\$1,008,217.91	43%	M2	72.00%	EN PROCESO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4226_24	1,504,138.36				1,504,138.36	1,504,138.36	1,504,138.36	1,504,138.36	1,455,832.08	\$1,455,832.08	97%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4227_24	2,466,996.00				2,466,996.00	2,466,996.00	2,466,996.00	2,466,996.00	1,751,285.93	\$1,751,285.93	71%	M2	89.00%	EN PROCESO

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Nombre de la Institución: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CARÁCTER: Ejecutor

TRIMESTRE (S): Primer Trimestre

EJERCICIO FISCAL: 2025

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SIIP	APORTACIÓN					AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE	
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4228_24	1,656,910.92				1,656,910.92	1,656,910.92	1,656,910.92	1,656,910.92	535,785.09	\$535,785.09	32%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4229_24	502,334.89				502,334.89	502,334.89	502,334.89	502,334.89	369,952.03	\$369,952.03	74%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4230_24	1,730,231.93				1,730,231.93	1,730,231.93	1,730,231.93	1,730,231.93	1,730,213.95	\$1,730,213.95	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0098_24		4,318,040.20			4,318,040.20	4,318,040.20	5,121,467.53	5,121,467.53	5,121,467.53	\$5,121,467.53	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0114_25		1,575,681.71			1,575,681.71	1,575,681.71	1,575,681.71	1,575,681.71	1,575,681.61	\$1,575,681.61	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0125_25		12,803,940.85			12,803,940.85	12,803,940.85	12,803,940.85	12,803,940.85	12,803,940.85	\$12,803,940.85	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0116_25		2,918,052.82			2,918,052.82	2,860,836.10	2,860,836.10	2,860,836.10	2,860,836.10	\$2,860,836.10	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0115_25		3,467,606.41			3,467,606.41	3,399,614.13	3,399,614.13	3,399,614.13	3,399,614.13	\$3,399,614.13	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0118_25		3,604,294.47			3,604,294.47	3,533,622.03	3,533,622.03	3,533,622.03	3,533,622.03	\$3,533,622.03	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0121_25		3,505,415.18			3,505,415.18	3,443,433.38	3,443,433.38	3,443,433.38	3,443,433.38	\$3,443,433.38	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0120_25		8,536,084.20			8,536,084.20	8,536,084.20	8,536,084.20	8,536,084.20	8,536,084.20	\$8,536,084.20	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0119_25		3,728,631.86			3,728,631.86	3,684,418.83	3,684,418.83	3,684,418.83	3,684,418.83	\$3,684,418.83	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0117_25		9,532,572.60			9,532,572.60	9,532,572.60	9,532,572.60	9,532,572.60	9,532,572.60	\$9,532,572.60	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0124_25		4,092,000.00			4,092,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	\$4,000,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0126_25		3,177,500.00			3,177,500.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	\$3,100,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0122_25		10,100,000.00			10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00	\$10,100,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0123_25		10,500,000.00			10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	\$10,500,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0133_25		3,535,263.00			3,535,263.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	\$3,500,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0127_25		3,895,440.62			3,895,440.62	3,807,859.84	3,807,859.84	3,807,859.84	3,807,859.84	\$3,807,859.84	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0141_25		2,966,700.00			2,966,700.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	\$2,900,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0129_25		2,235,255.00			2,235,255.00	2,185,000.00	2,185,000.00	2,185,000.00	2,185,000.00	\$2,185,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0130_25		3,595,845.00			3,595,845.00	3,515,000.00	3,515,000.00	3,515,000.00	3,515,000.00	\$3,515,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0131_25		3,273,600.00			3,273,600.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	\$3,200,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0132_25		3,171,300.00			3,171,300.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	\$3,100,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0134_25		4,558,800.00			4,558,800.00	4,516,574.54	4,516,574.54	4,516,574.54	4,516,574.54	\$4,516,574.54	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0135_25		8,000,000.00			8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	\$8,000,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404 Productos Financieros	EQUIPAMIENTO	SEGE_0136_25		32,472.39			31,440.40	31,440.40	31,440.40	31,440.40	31,440.40	\$31,440.40	100%	PEDIDO	100.00%	TERMINADA

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Nombre de la Institución: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CARÁCTER: Ejecutor

TRIMESTRE (S): Primer Trimestre

EJERCICIO FISCAL: 2025

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SIIP	APORTACIÓN					AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE	
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404 Productos Financieros	EQUIPAMIENTO	SEGE_0137_25		349,444.08			348,145.00	348,145.00	348,145.00	348,145.00	348,145.00	\$348,145.00	100%	PEDIDO	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404 Productos Financieros	EQUIPAMIENTO	SEGE_0138_25		157,784.24			156,927.00	156,927.00	156,927.00	156,927.00	156,927.00	\$156,927.00	100%	PEDIDO	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Básica 2024 P.G.O. 202404	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0139_25		1,760,730.64			1,760,730.64	1,760,730.64	1,760,730.64	1,760,730.64	1,760,730.64	\$1,760,730.64	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Media Superior 2024 P.G.O. 202422	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0099_25		4,000,000.00			4,000,000.00	3,830,756.72	3,830,756.72	3,830,756.72	3,830,756.72	\$3,830,756.72	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Media Superior 2024 P.G.O. 202422	EQUIPAMIENTO	SEGE_0100_25		194,123.68			194,123.68	194,123.68	194,050.00	194,123.68	194,050.00	\$194,050.00	100%	PEDIDO	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Media Superior 2024 P.G.O. 202422	EQUIPAMIENTO	SEGE_0101_25		194,123.68			194,123.68	194,123.68	194,050.00	194,123.68	194,050.00	\$194,050.00	100%	PEDIDO	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Media Superior 2024 P.G.O. 202422	EQUIPAMIENTO	SEGE_0102_25		291,185.52			291,185.52	291,185.52	291,075.00	291,185.52	291,075.00	\$291,075.00	100%	PEDIDO	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Media Superior 2024 P.G.O. 202422	EQUIPAMIENTO	SEGE_0103_25		679,432.88			679,432.88	679,432.88	679,175.00	679,432.88	679,175.00	\$679,175.00	100%	PEDIDO	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Media Superior 2024 P.G.O. 202422	EQUIPAMIENTO	SEGE_0104_25		291,185.52			291,185.52	291,185.52	291,075.00	291,185.52	291,075.00	\$291,075.00	100%	PEDIDO	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Media Superior 2024 P.G.O. 202422	EQUIPAMIENTO	SEGE_0105_25		194,123.68			194,123.68	194,123.68	194,050.00	194,123.68	194,050.00	\$194,050.00	100%	PEDIDO	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Media Superior 2024 P.G.O. 202422	EQUIPAMIENTO	SEGE_0106_25		97,061.84			97,061.84	97,061.84	97,025.00	97,061.84	97,025.00	\$97,025.00	100%	PEDIDO	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Media Superior 2024 P.G.O. 202422	EQUIPAMIENTO	SEGE_0107_25		485,309.20			485,309.20	485,309.20	485,125.00	485,309.20	485,125.00	\$485,125.00	100%	PEDIDO	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Media Superior 2024 P.G.O. 202422	EQUIPAMIENTO	SEGE_0142_25		169,243.28			169,243.28	169,243.28	168,954.00	169,243.28	168,954.00	\$168,954.00	100%	PEDIDO	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Superior 2024 P.G.O. 202423	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO	SEGE_0111_25		3,869,030.00			3,869,030.00	3,869,030.00	3,868,283.60	3,869,030.00	3,868,283.60	\$3,868,283.60	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Superior 2024 P.G.O. 202423	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0110_25		11,916,513.00			11,916,513.00	11,916,513.00	11,916,513.00	11,916,513.00	11,916,513.00	\$11,916,513.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Superior 2024 P.G.O. 202423	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO	SEGE_0109_25		2,957,330.00			2,957,330.00	2,956,835.03	2,956,835.03	2,956,835.03	2,956,835.03	\$2,956,835.03	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Superior 2024 P.G.O. 202423	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0108_25		2,957,329.00			2,957,329.00	2,957,329.00	2,957,329.00	2,957,329.00	2,957,329.00	\$2,957,329.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Superior 2024 P.G.O. 202423	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO	SEGE_0112_25		6,110,353.00			6,110,353.00	6,108,563.20	6,108,563.20	6,108,563.20	6,108,563.20	\$6,108,563.20	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Educación Superior Productos Financieros 2024 P.G.O. 202423	EQUIPAMIENTO	SEGE_0140_25		52,921.04			52,921.04	52,921.04	52,921.04	52,921.04	\$52,921.04	\$52,921.04	100%	PEDIDO	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	Rendimientos Financieros de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4204_24	869,395.28				869,395.28	869,395.28	869,395.28	869,395.28	536,852.29	\$536,852.29	62%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	EQUIPAMIENTO	230005E	1,123,212.77				1,123,212.77	1,060,943.67	1,060,943.67	1,060,943.67	\$0.00	\$0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Nombre de la Institución: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CARÁCTER: Ejecutor

TRIMESTRE (S): Primer Trimestre

EJERCICIO FISCAL: 2025

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SHIP	APORTACIÓN					AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE	
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	EQUIPAMIENTO	230006E	382,900.23				382,900.23	291,731.85	291,731.85	291,731.85	\$0.00	\$0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	EQUIPAMIENTO	I.E.I.F.E._4231_25	19,336.04				19,336.04	19,336.04	19,336.04	19,336.04	\$0.00	\$0.00	0%	PEDIDO	100.00%	ENTREGADO, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	EQUIPAMIENTO	I.E.I.F.E._4232_25	103.24				103.24	103.24	103.24	103.24	\$0.00	\$0.00	0%	PEDIDO	100.00%	ENTREGADO, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	EQUIPAMIENTO	I.E.I.F.E._4233_25	542.42				542.42	542.42	542.42	542.42	\$0.00	\$0.00	0%	PEDIDO	100.00%	ENTREGADO, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	EDINEN 2024 P.G.O. 202440	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4234_25	1,632,859.00				1,632,859.00	1,632,859.00	1,631,308.53	1,632,859.00	\$1,631,308.53	\$1,631,308.53	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	EDINEN 2024 P.G.O. 202440	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4235_25	2,225,000.00				2,225,000.00	2,225,000.00	2,225,000.00	2,225,000.00	\$2,225,000.00	\$2,225,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	EDINEN 2024 P.G.O. 202440	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4236_25	721,294.00				721,294.00	720,125.62	720,125.62	720,125.62	720,125.62	\$720,125.62	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	EDINEN 2024 P.G.O. 202440	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4237_25	103,000.00				103,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	EDINEN 2024 P.G.O. 202440	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4238_25	257,500.00				257,500.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	\$250,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	EDINEN 2024 P.G.O. 202440	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4239_25	669,500.00				669,500.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	EDINEN 2024 P.G.O. 202440	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4240_25	231,750.00				231,750.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	EDINEN 2024 P.G.O. 202440	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4241_25	458,350.00				458,350.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	\$445,000.00	\$445,000.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	ProExOE 2024, Nivel Superior P.G.O. 202466	CONSTRUCCIÓN	I.E.I.F.E._4242_25	36,947,000.00				36,947,000.00	35,838,590.00	36,947,000.00	35,838,590.00	35,838,590.00	\$35,838,590.00	100%	M2	37.00%	EN PROCESO
OTROS	2024	ProExOE 2024, Nivel Superior P.G.O. 202466	EQUIPAMIENTO	I.E.I.F.E._4243_25	300,000.00				300,000.00	291,000.00	299,999.99	291,000.00	290,999.99	\$290,999.99	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	ProExOE 2024, Nivel Superior P.G.O. 202466	EQUIPAMIENTO	I.E.I.F.E._4244_25	4,995,320.00				4,995,320.00	4,845,460.00	4,995,320.00	4,845,460.00	4,845,460.00	\$4,845,460.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	CAI P.G.O. 202467	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4245_25	208,729.00				208,729.00	208,729.00	208,729.00	208,729.00	208,729.00	\$208,729.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	CAI P.G.O. 202467	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4246_25	208,729.00				208,729.00	208,729.00	208,729.00	208,729.00	208,729.02	\$208,729.02	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	CAI P.G.O. 202467	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4247_25	208,731.00				208,731.00	208,731.00	208,731.00	208,731.00	208,731.00	\$208,731.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	CAI P.G.O. 202467	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4248_25	208,729.00				208,729.00	208,729.00	208,729.00	208,729.00	208,728.99	\$208,728.99	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	CAI P.G.O. 202467	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4249_25	208,729.00				208,729.00	208,729.00	208,729.00	208,729.00	208,729.00	\$208,729.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA
OTROS	2024	CAI P.G.O. 202467	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4250_25	208,729.00				208,729.00	208,729.00	208,729.00	208,729.00	208,729.00	\$208,729.00	100%	M2	100.00%	TERMINADA

LIC. JOSÉ JUAN JUACHE HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL I.E.I.F.E.