

INFORME TRIMESTRAL
SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Nombre de la Institución: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CARÁCTER: Ejecutor
EJERCICIO FISCAL: Diciembre, 2025

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SHIP	APORTACIÓN					AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO			COMENTARIOS
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE	
OTROS	2020	Programa FAM Remanentes (Monetización) 2020, P.G.O. 202005	EQUIPAMIENTO	SEGE_0296_26		144,589.38			144,589.38	144,589.38	144,589.38	144,589.38	\$0.00	\$0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2022	Programa FAM Remanentes 2022 "Productos Financieros", P.G.O. 202205	EQUIPAMIENTO	SEGE_0297_26		194,744.14			194,744.14	189,071.87	189,071.87	189,071.87	-	\$0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2022	Programa FAM Remanentes 2022 "Productos Financieros", P.G.O. 202205	EQUIPAMIENTO	SEGE_0300_26		194,744.14			194,744.14	189,071.87	189,071.87	189,071.87	-	\$0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2022	Programa FAM Remanentes 2022 "Productos Financieros", P.G.O. 202205	EQUIPAMIENTO	SEGE_0298_26		56,700.00			56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	-	\$0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2023	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4205_24	3,533,248.81				3,533,248.81	3,533,248.81	3,533,248.81	3,533,248.81	3,397,558.36	\$3,397,558.36	96%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._4225_24	2,365,162.51				2,365,162.51	2,365,162.51	2,365,162.51	2,365,162.51	2,128,429.21	\$2,128,429.21	90%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0257_25	5,089,430.37				5,089,430.37	5,089,430.37	5,089,430.37	5,089,430.37	2,918,200.84	\$2,918,200.84	57%	M2	83.00%	EN PROCESO
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 202405	REHABILITACIÓN	SEGE_0305_26		10,500,000.00			10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,819,241.57	\$5,819,241.57	55%	M2	66.00%	EN PROCESO
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 202405	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0308_26		5,918,558.31			5,918,558.31	5,918,558.31	5,918,558.31	5,918,558.31	888,697.26	\$888,697.26	15%	M2	10.00%	EN PROCESO
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 202405	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0306_26		7,165,186.84			7,165,186.84	7,165,186.84	7,165,186.84	7,165,186.84	1,583,125.74	\$1,583,125.74	22%	M2	32.00%	EN PROCESO
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 202405	REHABILITACIÓN	SEGE_0303_26		228,794.69			228,794.69	228,794.69	228,794.69	228,794.69	228,794.69	\$228,794.69	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 202405	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0307_26		293,418.74			293,418.74	293,418.74	293,418.74	293,418.74	293,418.74	\$293,418.74	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 202405	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0302_26		2,483,036.39			2,483,036.39	2,479,826.98	2,479,826.98	2,479,826.98	836,950.93	\$836,950.93	34%	M2	52.93%	EN PROCESO
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 202405	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0304_26		2,867,604.88			2,867,604.88	2,865,373.88	2,865,373.88	2,865,373.88	-	\$0.00	0%	M2	83.00%	EN PROCESO
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 202405	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0312_26		205,848.00			205,848.00	5,553,954.27	5,553,954.27	5,553,954.27	-	\$0.00	0%	M2	32.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0144_25		8,149,829.90			8,149,829.90	8,149,829.90	8,149,829.90	8,149,829.90	8,149,829.90	\$8,149,829.90	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0145_25		10,768,115.68			10,768,115.68	10,768,115.68	10,768,115.68	10,768,115.68	5,828,437.89	\$5,828,437.89	54%	M2	96.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0224_25		4,736,500.00			4,736,500.00	4,646,760.20	4,646,760.20	4,646,760.20	4,513,878.75	\$4,513,878.75	97%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0226_25		12,000,000.00			12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	10,665,608.85	\$10,665,608.85	89%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0241_25		12,072,150.77			12,072,150.77	12,072,150.77	12,072,150.77	12,072,150.77	12,072,150.77	\$12,072,150.77	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0251_25		22,521,786.07			22,521,786.07	21,280,993.46	21,280,993.46	21,280,993.46	14,954,565.24	\$14,954,565.24	70%	M2	99.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0242_25		3,648,772.51			3,648,772.51	3,542,497.59	3,542,497.59	3,542,497.59	1,003,739.39	\$1,003,739.39	28%	M2	99.00%	EN PROCESO

INFORME TRIMESTRAL
SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Nombre de la Institución: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CARÁCTER: Ejecutor
EJERCICIO FISCAL: Diciembre, 2025

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SHIP	APORTACIÓN					AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO			COMENTARIOS
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE	
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0243_25		2,980,753.65			2,980,753.65	2,674,931.95	2,674,931.95	2,674,931.95	1,698,601.00	\$1,698,601.00	64%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0244_25		4,642,312.85			4,642,312.85	4,538,124.50	4,538,124.50	4,538,124.50	-	\$0.00	0%	M2	42.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	REHABILITACIÓN	SEGE_0262_25		2,614,326.62			2,614,326.62	2,539,404.89	2,539,404.89	2,539,404.89	490,520.11	\$490,520.11	19%	M2	58.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	REHABILITACIÓN	SEGE_0264_25		1,656,802.05			1,656,802.05	1,719,288.93	1,719,288.93	1,719,288.93	1,719,288.93	\$1,719,288.93	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0250_25		1,611,641.08			1,611,641.08	1,611,641.08	1,611,641.08	1,611,641.08	-	\$0.00	0%	M2	71.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0247_25		2,812,103.23			2,812,103.23	2,422,783.04	2,422,783.04	2,422,783.04	971,143.47	\$971,143.47	40%	M2	65.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0266_26		11,547,146.08			11,547,146.08	11,547,146.08	11,547,146.08	11,547,146.08	3,744,219.43	\$3,744,219.43	32%	M2	43.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0280_26		1,048,080.79			1,048,080.79	1,048,080.79	1,048,080.79	1,048,080.79	-	\$0.00	0%	M2	70.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0269_26		1,510,635.53			1,510,635.53	1,510,635.53	1,510,635.53	1,510,635.53	-	\$0.00	0%	M2	91.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	REHABILITACIÓN	SEGE_0268_26		1,569,729.84			1,569,729.84	1,569,729.84	1,569,729.84	1,569,729.84	1,491,338.19	\$1,491,338.19	95%	M2	99.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0267_26		126,793.01			126,793.01	126,793.01	126,793.01	126,793.01	-	\$0.00	0%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	REHABILITACIÓN	SEGE_0271_26		388,153.65			388,153.65	388,153.65	388,153.65	388,153.65	288,018.98	\$288,018.98	74%	M2	99.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0272_26		9,979,072.00			9,979,072.00	9,979,072.00	9,979,072.00	9,979,072.00	6,184,909.18	\$6,184,909.18	62%	M2	67.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0273_26		5,500,000.00			5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	2,439,671.78	\$2,439,671.78	44%	M2	74.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0274_26		7,745,588.96			7,745,588.96	7,745,588.96	7,745,588.96	7,745,588.96	3,204,796.51	\$3,204,796.51	41%	M2	60.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Productos Financieros del FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	EQUIPAMIENTO	SEGE_0284_26		215,000.00			215,000.00	214,882.00	214,882.00	214,882.00	-	\$0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Productos Financieros del FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	EQUIPAMIENTO	SEGE_0285_26		90,950.10			90,950.10	90,720.00	90,720.00	90,720.00	-	\$0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Productos Financieros del FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	EQUIPAMIENTO	SEGE_0286_26		52,200.00			52,200.00	52,065.00	52,065.00	52,065.00	-	\$0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Productos Financieros del FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	EQUIPAMIENTO	SEGE_0287_26		99,764.09			99,764.09	98,485.00	98,485.00	98,485.00	-	\$0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Media Superior 2025 P.G.O. 202522	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0257_25		4,117,318.27			4,117,318.27	3,997,396.38	3,997,396.38	3,997,396.38	1,709,179.98	\$1,709,179.98	43%	M2	99.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Media Superior 2025 P.G.O. 202522	EQUIPAMIENTO	SEGE_0281_26		1,252,912.23			1,252,912.23	1,251,903.12	1,251,903.12	1,251,903.12	-	\$0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Media Superior 2025 P.G.O. 202522	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0282_26		1,190,687.55			1,190,687.55	1,190,687.55	1,190,687.55	1,190,687.55	-	\$0.00	0%	M2	0.62%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Media Superior 2025 P.G.O. 202522	EQUIPAMIENTO	SEGE_0283_26		723,904.84			723,904.84	723,321.80	723,321.80	723,321.80	-	\$0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Superior 2025 P.G.O. 202523	EQUIPAMIENTO	SEGE_0255_25		2,886,711.00			2,886,711.00	1,627,929.74	1,627,929.74	1,627,929.74	-	\$0.00	0%	PEDIDO	62.26%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Superior 2025 P.G.O. 202523	EQUIPAMIENTO	SEGE_0252_25		1,039,216.00			1,039,216.00	1,037,320.50	1,037,320.50	1,037,320.50	1,037,320.50	\$1,037,320.50	100%	PEDIDO	100.00%	ENTREGADO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Superior 2025 P.G.O. 202523	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0254_25		12,767,339.79			12,767,339.79	12,074,427.97	12,074,427.97	12,074,427.97	1,770,740.16	1770740.16	15%	M2	11.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Superior 2025 P.G.O. 202523	EQUIPAMIENTO	SEGE_0253_25		768,907.75			768,907.75	758,133.66	758,133.66	758,133.66	758,133.66	758,133.66	100%	PEDIDO	100.00%	ENTREGADO

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Nombre de la Institución: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CARÁCTER: Ejecutor

EJERCICIO FISCAL: Diciembre, 2025

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SHIP	APORTACIÓN					AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS	
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE		
OTROS	2025	Programa FAM Educación Superior 2025 P.G.O. 202523	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0256_25		11,142,703.58				11,142,703.58	11,104,873.51	11,104,873.51	11,104,873.51	-	0.00	0%	M2	13.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Superior 2025 P.G.O. 202523	EQUIPAMIENTO	SEGE_0276_26			1,154,684.31			1,154,684.31	1,151,900.00	1,151,900.00	1,151,900.00	-	0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Superior 2025 P.G.O. 202523	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0275_26			161,765,760.00			161,765,760.00	161,762,519.07	161,762,519.07	161,762,519.07	46,014,298.24	46,014,298.24	28%	M2	17.83%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Superior 2025 P.G.O. 202523	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0279_26			1,258,781.26			1,258,781.26	1,258,781.26	1,258,781.26	1,258,781.26	-	0.00	0%	M2	1.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Superior 2025 P.G.O. 202523	EQUIPAMIENTO	SEGE_0277_26			692,911.82			692,911.82	692,910.92	692,910.92	692,910.92	-	0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Superior 2025 P.G.O. 202523	EQUIPAMIENTO	SEGE_0278_26			48,604.16			48,604.16	48,604.16	48,604.16	48,604.16	-	0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa Expansión de la Educación Inicial 2025, P.G.O. 202567	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0250_25	203,883.50					203,883.50	200,421.11	200,421.11	200,421.11	-	0.00	0%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2025	Programa Expansión de la Educación Inicial 2025, P.G.O. 202567	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0254_25	203,883.50					203,883.50	218,492.14	218,492.14	218,492.14	201,443.64	201,443.64	92%	M2	99.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa Expansión de la Educación Inicial 2025, P.G.O. 202567	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0252_25	203,883.50					203,883.50	199,981.45	199,981.45	199,981.45	172,453.93	172,453.93	86%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2025	Programa Expansión de la Educación Inicial 2025, P.G.O. 202567	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0253_25	203,883.50					203,883.50	200,085.82	200,085.82	200,085.82	200,085.82	200,085.82	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2025	Programa Expansión de la Educación Inicial 2025, P.G.O. 202567	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0255_25	203,883.50					203,883.50	201,844.67	201,844.67	201,844.67	-	0.00	0%	M2	99.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa Expansión de la Educación Inicial 2025, P.G.O. 202567	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0256_25	203,883.50					203,883.50	202,475.81	202,475.81	202,475.81	-	0.00	0%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2025	Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal (EDINEN) 2025, P.G.O. 202540	CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0259_25		2,624,373.05				2,624,373.05	2,618,215.47	2,618,215.47	2,618,215.47	1,381,048.96	1381048.96	53%	M2	30.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal (EDINEN) 2025, P.G.O. 202540	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0260_25		2,575,000.00				2,575,000.00	2,566,999.43	2,566,999.43	2,566,999.43	74,766.97	74766.97	3%	M2	15.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal (EDINEN) 2025, P.G.O. 202540	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0261_25		825,348.27				825,348.27	819,421.12	819,421.12	819,421.12	23,866.63	23866.63	3%	M2	5.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal (EDINEN) 2025, P.G.O. 202540	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0262_25		618,000.00				618,000.00	616,852.99	616,852.99	616,852.99	17,966.59	17966.59	3%	M2	50.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal (EDINEN) 2025, P.G.O. 202540	REHABILITACIÓN	I.E.I.F.E._0264_25		329,600.00				329,600.00	327,308.30	327,308.30	327,308.30	9,533.25	9533.25	3%	M2	1.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	ProExOE 2025, Nivel Superior P.G.O. 202566	CONSTRUCCIÓN	I.E.I.F.E._0263_25		19,400,000.00				19,400,000.00	18,651,577.01	18,651,577.01	18,651,577.01	-	0.00	0%	M2	18.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	ProExOE 2025, Nivel Superior P.G.O. 202566	EQUIPAMIENTO	I.E.I.F.E._0265_26		7,008,000.00				7,008,000.00	6,903,969.89	6,903,969.89	6,903,969.89	-	0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	ProExOE 2025, Nivel Superior P.G.O. 202566	EQUIPAMIENTO	I.E.I.F.E._0266_26		7,134,402.00				7,134,402.00	7,134,402.00	7,134,402.00	7,134,402.00	-	0.00	0%	PEDIDO	0.00%	EN PROCESO

ING. MARÍA DEL ROCÍO CÁRDENAS CÁRDENAS
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN