

INFORME TRIMESTRAL
SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Nombre de la Institución: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CARÁCTER: Ejecutor

EJERCICIO FISCAL: 3er Trimestre

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SIP	APORTACIÓN				TOTAL	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	
OTROS	2021	Programa FAM Remanentes 2021, P.G.O. 202105	CONSTRUCCIÓN	SEGE_9864_23		4,334,423.56			4,334,423.56	3,711,045.82	3,711,045.82	3,711,045.82	3,711,045.82	3,711,045.82	100%	M2	OBRA TERMINADA (Comentario de Reducción por \$1,085,551.13 Remanendum ECOP-345/2025)
OTROS	2022	Programa FAM Remanentes 2022 "Productos Financieros", P.G.O. 202205	EQUIPAMIENTO			194,744.14			194,744.14	189,071.87	189,071.87	189,071.87	-	\$0.00	0%	PEDIDO	EN PROCESO
OTROS	2022	Programa FAM Remanentes 2022 "Productos Financieros", P.G.O. 202205	EQUIPAMIENTO			299,606.38			299,606.38	290,879.80	290,879.80	290,879.80	-	\$0.00	0%	PEDIDO	EN PROCESO
OTROS	2022	Programa FAM Remanentes 2022 "Productos Financieros", P.G.O. 202205	EQUIPAMIENTO			194,744.14			194,744.14	189,071.87	189,071.87	189,071.87	-	\$0.00	0%	PEDIDO	EN PROCESO
OTROS	2023	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	REHABILITACIÓN	LE.L.F.E._4205_24	3,533,248.81				3,533,248.81	3,533,248.81	3,533,248.81	3,533,248.81	2,933,117.93	\$2,933,117.93	83%	M2	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2023	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	REHABILITACIÓN	LE.L.F.E._4206_24	367,589.62				367,589.62	367,589.62	367,589.62	367,589.62	169,149.32	\$169,149.32	46%	M2	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2023	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	REHABILITACIÓN	LE.L.F.E._4209_24	504,833.90				504,833.90	504,833.90	504,833.90	504,833.90	504,833.90	\$504,833.90	100%	M2	OBRA TERMINADA
OTROS	2023	Economías y Remanentes del ejercicio 2016, 2027 y 2018, P.G.O. 202300E	EQUIPAMIENTO	LE.L.F.E._4252_25	11,834.19				11,834.19	11,834.19	11,834.19	11,834.19	511,834.19	\$11,834.19	100%	PEDIDO	TERMINADO
OTROS	2024	Rendimientos Financieros de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400	REHABILITACIÓN	LE.L.F.E._4253_25	6,350,569.63				6,350,569.63	6,350,569.63	6,350,569.63	6,350,569.63	\$4,255,593.57	\$4,255,593.57	67%	M2	EN PROCESO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	LE.L.F.E._4221_24	1,973,907.23				1,973,907.23	1,973,907.23	1,973,907.23	1,847,418.04	\$1,847,418.04	\$1,847,418.04	94%	M2	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	LE.L.F.E._4225_24	2,365,162.51				2,365,162.51	2,365,162.51	2,365,162.51	2,044,900.16	\$2,044,900.16	\$2,044,900.16	86%	M2	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	LE.L.F.E._4227_24	2,466,996.00				2,466,996.00	2,466,996.00	2,466,996.00	2,466,996.00	2,466,996.00	\$2,466,996.00	100%	M2	OBRA TERMINADA
OTROS	2024	Conservación y Mantenimientos de la INFE (Potenciación de Recursos del FAM 2015-2018), P.G.O. 202400M	REHABILITACIÓN	LE.L.F.E._4228_24	1,656,910.92				1,656,910.92	1,656,910.92	1,656,910.92	1,656,910.92	1,656,910.92	\$1,656,910.92	100%	M2	OBRA TERMINADA
OTROS	2024	Programa FAM Remanentes 2024, P.G.O. 202405	CONSTRUCCIÓN	SEGE_0150_25		10,010,849.58			10,010,849.58	10,010,849.58	10,010,849.58	6,500,659.89	\$6,500,659.89	\$6,500,659.89	69%	M2	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2024	ProEduE 2024, Nivel Superior P.G.O. 202466	CONSTRUCCION	LE.L.F.E._4242_25		36,947,000.00			36,947,000.00	36,947,000.00	36,947,000.00	36,947,000.00	36,947,000.00	\$36,947,000.00	100%	M2	EN PROCESO
OTROS	2024	Programa Convenios 2024, P.G.O. 202470	EQUIPAMIENTO			71,093.23			71,093.23	71,093.23	71,093.23	71,093.23	71,093.23	\$71,093.23	100%	PEDIDO	TERMINADO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0144_25		8,149,829.90			8,149,829.90	8,149,829.90	8,149,829.90	4,158,150.03	\$4,158,150.03	\$4,158,150.03	51%	M2	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0145_25		10,768,115.68			10,768,115.68	10,768,115.68	10,768,115.68	2,295,397.82	\$2,295,397.82	\$2,295,397.82	21%	M2	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	REHABILITACIÓN	SEGE_0146_25		785,932.24			785,932.24	785,932.24	785,932.24	763,169.35	\$763,169.35	\$763,169.35	97%	M2	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	REHABILITACIÓN	SEGE_0147_25		696,774.19			696,774.19	696,774.19	696,774.19	696,774.19	696,774.19	\$696,774.19	100%	M2	OBRA TERMINADA

INFORME TRIMESTRAL
SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Nombre de la Institución: INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CARÁCTER: Ejecutor
EJERCICIO FISCAL: 3er Trimestre

TIPO DE RECURSO	EJERCICIO	PROGRAMA	OBRA O PROYECTO	CLAVE SIP	ASIGNACIÓN			AVANCE FINANCIERO						AVANCE FÍSICO		COMENTARIOS		
					FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE		UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	REHABILITACIÓN	SEGE_0148_25		1,296,296.30				1,296,296.30	1,296,296.30	1,296,296.30	1,296,296.30	1,296,296.30	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0149_25		609,677.42				609,677.42	609,677.42	609,677.42	609,677.42	609,677.42	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0224_25		4,786,500.00				4,786,500.00	4,646,760.20	4,646,760.20	3,395,154.59	3,395,154.59	73%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0225_25		4,817,300.90				4,817,300.90	4,817,300.90	2,498,068.14	2,498,068.14	2,498,068.14	52%	M2	89.90%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0226_25		12,000,000.00				12,000,000.00	12,000,000.00	2,761,674.18	2,761,674.18	2,761,674.18	23%	M2	72.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	EQUIPAMIENTO	SEGE_0239_25		451,207.56				451,207.56	449,996.98	449,996.98	449,996.98	449,996.98	100%	PEDIDO	100.00%	ENTREGADO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	REHABILITACIÓN	SEGE_0740_25		6,106,183.15				6,106,183.15	6,106,183.15	4,033,323.39	4,033,323.39	4,033,323.39	66%	M2	99.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0241_25		12,072,150.77				12,072,150.77	12,072,150.77	4,316,857.97	4,316,857.97	4,316,857.97	36%	M2	45.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0251_25		23,521,786.07				23,521,786.07	21,280,993.46	21,280,993.46	2,618,376.59	2,618,376.59	12%	M2	69.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0242_25		3,648,772.51				3,648,772.51	3,542,497.59	3,542,497.59	-	50.00	0%	M2	25.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0243_25		2,800,753.65				2,800,753.65	2,674,931.95	2,674,931.95	-	50.00	0%	M2	0.00%	SIN INICIAR
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0244_25		4,682,312.85				4,682,312.85	4,538,124.50	4,538,124.50	-	50.00	0%	M2	0.00%	SIN INICIAR
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	REHABILITACIÓN	SEGE_0245_25		2,614,326.62				2,614,326.62	2,539,404.89	2,539,404.89	-	50.00	0%	M2	0.00%	SIN INICIAR
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	REHABILITACIÓN	SEGE_0246_25		220,396.71				220,396.71	220,396.71	220,396.71	220,396.71	220,396.71	100%	M2	100.00%	OBRA TERMINADA
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	REHABILITACIÓN	SEGE_0249_25		1,656,802.05				1,656,802.05	1,656,802.05	1,656,802.05	565,609.94	565,609.94	34%	M2	44.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0250_25		1,611,641.08				1,611,641.08	1,611,641.08	1,611,641.08	-	50.00	0%	M2	14.00%	EN PROCESO
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0247_25		2,812,101.23				2,812,101.23	2,422,783.04	2,422,783.04	-	50.00	0%	M2	0.00%	SIN INICIAR
OTROS	2025	Programa FAM Educación Básica 2025 P.G.O. 202504	CONSTRUCCION	SEGE_0248_25		812,135.07				812,135.07	812,135.07	812,135.07	-	50.00	0%	M2	17.00%	EN PROCESO

LIC. JOSÉ JUAN NUÑEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL IEIFE.